CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29001.001726/2026-89

23/09/2026 às 14:43

Assunto
CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Observação
Programação para testes de vazão nos Sifões – Lote 4. Contrato nº12/SRH/CE/2024.

Órgão/Unidade de abertura
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS - SRH
PROTOCOLO SRH - COAFI/PROTOCOLO

Interessado
CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

Nível de acesso
Restrito

Nível de prioridade
Normal

Situação atual em 25/09/2026 às 16:14
Aguardando análise

Unidade atual
COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES - DIOPE/GEOPE

Acesse o processo através do QR Code.

CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

CCEA – 057/2026

Jaguaribara/CE, 23 de setembro de 2026

À
Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará – SRH
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora, s/n.º, Edifício SEINFRA/SRH
Cambeba – Fortaleza/CE

Para: **Ilmo. Sr. Tiago Brasileiro Coelho**
Coordenador de Infraestrutura

Ilmo. Sr. Rômulo Saboya Ribeiro
Fiscal do Contrato

C/C
Engeconsult Consultores Técnicos Ltda. – Supervisora
Rua Almirante Noronha de Carvalho, 45, Rosarinho – Recife/PE

Para: **Ilmo. Sr. Sóstenes Feitosa Leite**
Engenheiro de Obras Hídricas

Ref.: Contrato n.º 12/SRH/CE/2024 – Lote 4

Objeto: Contratação Integrada de Empresa para Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia, Compreendendo a Elaboração do Projeto Básico/Executivo e Execução das Obras de Duplicação do Eixão das Águas do Ceará - Lote 4

Assunto: **Programação para testes de vazão nos Sifões – Lote 4.**

O **Consórcio Construtor Eixão das Águas – "Consórcio"**, inscrito no CNPJ sob o número 56.237.008/0001-20, declarado vencedor do Lote 4 da Concorrência em Regime Diferenciado de Contratações Públicas – Integrada – RDCI – Reformulado nº 20230002/SRH – NUP 29001.001478/2023-23, na qualidade de Contratada responsável pela execução dos serviços e obras do Lote 4, vem, por meio desta, **EXPOR** e **SOLICITAR** o quanto segue.

Inicialmente, cumpre registrar que o Consórcio encaminhou a essa Secretaria, por meio da carta CCEA-L4-0047-2026 - Envio Procedimento medição vazão Sifões, a metodologia para realização dos testes de vazão destinados à comprovação da capacidade hidráulica das novas tubulações dos seis sifões integrantes do Lote 4.

Em atendimento às solicitações dessa Secretaria relativas à comprovação da capacidade hidráulica das tubulações implantadas no âmbito do Lote 4, serão realizados os ensaios de medição de vazão previstos na metodologia anteriormente encaminhada, objetivando verificar o desempenho operacional das novas linhas dos sifões e comprovar sua capacidade de conduzir, de forma isolada das tubulações existentes da 1ª Etapa, a vazão de projeto de 9,5 m^3/s.

Nesse contexto, o Consórcio informa que os testes serão executados pela empresa FLOWMARFE Fabricação de Aparelhos e Equipamentos de Medida e Controle, inscrita no CNPJ nº 15.245.069/0001-52, especializada na realização de medições e ensaios hidráulicos.

Para tanto, propõe-se a realização das atividades no período de 05/10/2026 a 10/10/2026, contemplando os seguintes sifões: Sifão Juazeirinho;

Sifão Serrote;

Sifão Pirangi;

Sifão Melancias;

Sifão Mão Ruiva;

CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS - LOTES 1 E 4

Sifão Boa Vista.

Ressalta-se que, conforme a metodologia encaminhada, a execução dos ensaios está condicionada à adoção de providências operacionais por parte da COGERH, imprescindíveis para garantir as condições hidráulicas necessárias à realização dos testes. Dentre essas providências, destaca-se a necessidade de disponibilizar e estabilizar uma vazão de teste entre 9,5 m^3/s e 10,0 m^3/s no trecho do Lote 4, condição indispensável para a validação dos resultados obtidos.

Nesse sentido, é importante registrar que a obtenção e estabilização dessa vazão demanda planejamento operacional prévio, uma vez que o enchimento e a regularização hidráulica do sistema dependem da propagação da água ao longo do Eixão das Águas, a partir do Reservatório Curral Velho. Assim, a COGERH deverá considerar o tempo necessário para o enchimento do reservatório, para a estabilização dos níveis operacionais até a chegada da vazão requerida ao trecho dos sifões do Lote 4, de forma que as condições de teste estejam devidamente estabelecidas na data programada para os ensaios.

Adicionalmente, para possibilitar a comprovação da capacidade hidráulica da tubulação implantada na 2ª Etapa, o procedimento prevê o fechamento da linha existente da 1ª Etapa, mediante operação das comportas localizadas a montante e dos stop-logs a jusante de cada sifão, permitindo que a linha nova opere isoladamente durante as medições. Considerando que tais dispositivos não são movimentados há longo período, recomenda-se que a COGERH realize, previamente à campanha de testes, inspeções, manobras e verificações operacionais destinadas a confirmar a plena funcionalidade das comportas, mecanismos de acionamento e demais dispositivos envolvidos na operação dos sifões.

Cumpre destacar, ainda, que a metodologia estabelece que, após o fechamento da linha existente da 1ª Etapa, a linha nova deverá permanecer operando isoladamente por um período mínimo de 02 (duas) horas antes da realização das medições definitivas de vazão. Tal intervalo é necessário para permitir a estabilização do escoamento, a dissipação de eventuais transitórios hidráulicos e a obtenção de resultados representativos das condições normais de operação do sistema.

Dessa forma, o cronograma ora proposto considera não apenas a mobilização da empresa especializada responsável pelos ensaios, mas também o tempo necessário para que a COGERH execute as atividades preparatórias necessárias, incluindo a formação e estabilização da vazão de teste, o enchimento do Reservatório Curral Velho e dos trechos subsequentes do sistema, a verificação prévia da operacionalidade das comportas das linhas existentes da 1ª Etapa e o suporte operacional durante toda a execução da campanha de medições.

Diante do exposto, solicita-se a manifestação dessa Secretaria acerca da concordância com o período proposto, bem como o apoio na articulação junto à COGERH para que sejam iniciadas, em tempo hábil, as ações preparatórias necessárias à execução dos testes, especialmente aquelas relacionadas à disponibilização e estabilização da vazão requerida no Lote 4, à verificação das condições operacionais das comportas das linhas existentes dos sifões e à programação das manobras operacionais previstas na metodologia de medição de vazão, de forma a assegurar a adequada execução dos ensaios e o cumprimento do cronograma estabelecido.

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários, renovando nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

P/ Ricardo Rocha Alves
Ricardo Rocha Alves (23/09/2026 12:17:31 ADT)

CONSÓRCIO CONSTRUTOR EIXÃO DAS ÁGUAS
Engº. Cleber Lopes de Souza
Representante do Consórcio

CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM

Relatório de auditoria final 2026-09-23

Criado em:	2026-09-23 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Nara Soares Nogueira da Silva (narasilva@consorcioeixao.com.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAL-E3VOjIKGiviW2oDkDTCOaLmFWbrm9p
Documentos:	CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM.pdf (2 páginas)
Quantidade de documentos:	1
Contagem de páginas do documento:	2
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM"

Documento criado por Nara Soares Nogueira da Silva (narasilva@consorcioeixao.com.br)
Documentos: CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM.pdf
2026-09-23 - 12:07:25 ADT- Endereço IP: 162.10.28.55

Documento enviado por email para ricardo.alves@consorcioeixao.com.br para assinatura
2026-09-23 - 12:08:16 ADT

Email visualizado por ricardo.alves@consorcioeixao.com.br
2026-09-23 - 12:13:52 ADT- Endereço IP: 104.47.58.126

Contrato visualizado por ricardo.alves@consorcioeixao.com.br
Documentos: CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM.pdf
2026-09-23 - 12:13:54 ADT- Endereço IP: 177.91.46.96

O signatário ricardo.alves@consorcioeixao.com.br inseriu o nome Ricardo Rocha Alves ao assinar
2026-09-23 - 12:17:29 ADT- Endereço IP: 177.91.46.96

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha Alves (ricardo.alves@consorcioeixao.com.br)
Documentos: CCEA_L4-0057-2026 - Teste de vazão nos Sifões rv.PM.pdf
Data da assinatura: 2026-09-23 - 12:17:31 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.91.46.96 - Aparência da assinatura selecionada: TIPO

Contrato finalizado.

2026-09-23 - 12:17:31 ADT

Powered by Adobe Acrobat Sign

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

23/09/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS
De: SRH/COINF
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO
Para: SRH/CENOC

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: MARIA MARINALVA REBOUÇAS
Lotação: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HÍDRICOS - SRH/COINF
Documento assinado eletronicamente em **23/09/2026** às **15:00** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO **Data: 23/09/2026**

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS De: SRH/CENOC

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO Para: SRH/SEXEC-PGI

Senhor Secretário,

Em atenção ao processo que trata da solicitação para realização dos testes de vazão destinados à comprovação da capacidade hidráulica das novas tubulações dos seis sifões integrantes do Lote 4, encaminhada por meio do Ofício CCEA nº 057/2026, informa que os ensaios têm por objetivo verificar a capacidade da nova linha de conduzir, de forma isolada, a vazão de projeto de 9,5 m³/s.

Considerando que a realização dos testes depende de providências operacionais da COGERH, especialmente quanto à disponibilização e estabilização da vazão de teste, bem como à verificação e operação das estruturas existentes, conforme metodologia apresentada pela Contratada, solicitamos o encaminhamento dos autos à COGERH para análise e manifestação quanto à possibilidade de atendimento das condições operacionais necessárias à realização dos testes no período proposto, de 05/10/2026 a 10/10/2026.

A manifestação da COGERH deverá subsidiar a continuidade do processo e a programação dos procedimentos necessários à eventual realização dos ensaios.

Atenciosamente,

Tiago Brasileiro Coelho
Coordenador de Infraestrutura

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **TIAGO BRASILEIRO COELHO, em 24/09/2026, às 09:33** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 23/09/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: SRH/CENOC

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: SRH/SEXEC-PGI

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://suite.ce.gov.br/validar-documento, informando o código **0DA3-406D-6DC7-77F0**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 24/09/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: SRH/SEXEC-PGI

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: COGERH/PRES

Srs.

Para conhecimento e manifestação da Presidência.

Evelyne Melo
(Gabinete/SRH)

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **EVELYNE ROCHA MELO, em 24/09/2026, às 10:12** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://suite.ce.gov.br/validar-documento, informando o código **60E0-EF06-579E-AD14**.

COGERH
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 25/09/2026

Interessado: CONSORCIO CONSTRUTOR EIXAO DAS AGUAS

De: COGERH/PRES

Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Para: COGERH/GEOPE

Prezado Senhor,

Encaminhamos o presente processo, para conhecimento, análise e providências que pertinentes, considerando o expediente oriundo da SRH/SEXEC-PGI .

ANTÔNIO TREZE DE MELO LIMA

Assistente Especial da Presidência / COGERH

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ANTONIO TREZE DE MELO LIMA, em 25/09/2026, às 16:13** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://suite.ce.gov.br/validar-documento, informando o código **4DF9-6655-1D94-BC4B**.

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE OCORRÊNCIAS

Última alteração: 25/09/2026, às 16:14
NUP: 29001.001726/2026-89
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
23/09/2026 às 14:43	Processo Criado	ANA LARA JUCA DE OLIVEIRA - SRH/COAFI/PROTOCOLO	Tramitado para SRH/COINF
23/09/2026 às 15:00	Encaminhado	MARIA MARINALVA REBOUÇAS - SRH/SEXEC-SRH/COINF	Encaminhado para SRH/CENOC. O presente proc esso foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.
23/09/2026 às 15:54	Atribuir responsável	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC - CÉLULA DE NORMATIZAÇÃO E CUSTOS	Atribuiu como responsável LUANA COSTA SANTA NA - COINF/CENOC
23/09/2026 às 15:55	Solicitação de assinatura	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INF ORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) par a: TIAGO BRASILEIRO COELHO
24/09/2026 às 09:33	Assinatura realizada	TIAGO BRASILEIRO COELHO - SRH/SEXEC-SRH/COINF	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
24/09/2026 às 09:33	Processo Tramitado	LUANA COSTA SANTANA - SRH/COINF/CENOC	Processo tramitado para SRH/SEXEC-PGI
24/09/2026 às 10:10	Atribuir responsável	EVELYNE ROCHA MELO - SRH/SEC/Sexec-PGI - Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Interna	Atribuiu como responsável EVELYNE ROCHA MEL O - SEC/SEXEC-PGI
24/09/2026 às 10:12	Assinatura realizada	EVELYNE ROCHA MELO - SRH/SEC/SEXEC-PGI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
24/09/2026 às 10:13	Processo Tramitado	EVELYNE ROCHA MELO - SRH/SEC/Sexec-PGI	Processo tramitado para COGERH/PRES
24/09/2026 às 10:16	Atribuir responsável	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável ANTONIO TREZE DE M ELO LIMA - COGERH/PRES
25/09/2026 às 16:00	Alterou responsável	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/Pres - Presidência	Atribuiu como responsável MARISA RIBEIRO ROD RIGUES - COGERH/PRES
25/09/2026 às 16:04	Solicitação de assinatura	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/COGERH/Pres	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INF ORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) par a: ANTONIO TREZE DE MELO LIMA
25/09/2026 às 16:13	Assinatura realizada	ANTONIO TREZE DE MELO LIMA - COGERH/COGERH/PRES	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE OCORRÊNCIAS

Última alteração: 25/09/2026, às 16:14
NUP: 29001.001726/2026-89
Assunto: CONTRATO - FORMALIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
25/09/2026 às 16:14	Processo Tramitado	MARISA RIBEIRO RODRIGUES - COGERH/COGERH/Pres	Processo tramitado para COGERH/GEOPE